

**เอกสาร 2-5**

**สรุปผลการดำเนินงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน**

**มิถุนายน 2564**

สรุปผลการดำเนินงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

	ที่ดิน (แปลง)	สิ่งปลูกสร้าง (หลัง)
1. ประมาณการก่อสร้างหาริมทรัพย์ตามแนวสายทางโครงการฯ	986	711
2. ประกาศราคาแล้ว	986	711
3. อนุมัติสัญญา/วางเงิน	986	711
5. แก้ไขหลักฐานทางทะเบียน	969	-
6. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง	-	711

กรม.อนุมัติกรอบวงเงิน	9,209.000	ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	8,409.262	ล้านบาท
ประกาศราคาแล้ว*	7,722.560	ล้านบาท
รพม. อนุมัติสัญญา/วางเงิน	8,383.355	ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		
แผน	100.00	
ผล	100.00	
	0.00	

กผจ. ผกท.