รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ระยะดำเนินการ
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2564

1. **ชื่อโครงการ** โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ระยะดำเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 3))
2. **สถานที่ตั้ง** พื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
3. **ชื่อเจ้าของโครงการ** บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
4. **สถานที่ติดต่อ** พื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
   โทรศัพท์ 099-615-1696, 087-423-8632 **โทรสาร** -
   e-mail Namfon.w@bpc-th.com, budsabong.c@bpc-th.com
5. **จัดทำโดย** บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
6. **โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ**
   ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
   ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561
   ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
   ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
7. **โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ**
   วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
8. **รายละเอียดโครงการ**
   - ลักษณะ/ประเภทโครงการ โรงไฟฟ้า
   - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 53 ไร่ 3 งาน 9.07 ตารางวา ในพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นการเช่าพื้นที่ระยะยาว กับบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
   - *** กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)**
     * การจัดการด้านคุณภาพอากาศ โครงการได้ดำเนินการติดตั้งหน้าจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องบริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจวัดรายวันตลอดการดำเนินงาน และมีการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของระบบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ (CEMs) จากปล่องอย่างต่อเนื่อง ปีละ 1 ครั้ง

* การจัดการด้านเสียง	โครงการมีการสร้างอาคารกั้นเสียงบริเวณ Gas Engine generator เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดระดับเสียง และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อการได้ยิน พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 80 เดซิเบล (เอ)
* การจัดการด้านการใช้น้ำ	โครงการดำเนินการนำน้ำที่ผ่านการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งสุดท้ายที่ได้มาตรฐานกลับมารดน้ำต้นไม้ ล้างพื้น และเครื่องมืออุปกรณ์ และได้ติดป้ายรณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ บริเวณห้องน้ำ และป้ายประชาสัมพันธ์ของโครงการ

* เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลง หรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม