แผนงานการก่อสร้าง
โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร

LPN PROJECT MANAGEMENT

วันที่เริ่มสัญญา พฤศจิกายน 2561

กำหนดส่งมอบ มิถุนายน 2563

ผู้บริหารโครงการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มานเนอเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้รับเหมา บริษัท 3 พร จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัน	2561		2562												2563						สะสม
			พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
	งานก่อสร้าง																						
1	1.1 งานเข็มเจาะ	76																					100
2	2.1 งานโครงสร้าง	294																					
	2.2 งาน Postention	167																					90
3	3.1 งานสถาปัตย์ ตกแต่งพื้นผิวกระเบื้องพื้น - ผนัง	214																					
	3.2 งานผนังและตกแต่งผนัง,ก่ออิฐ -ฉาบปูน	214																					80
	3.3 งานประตู - หน้าต่าง	198																					
	3.4 งานสุขภัณฑ์ และ อุปกรณ์	184																					70
	3.5 งาน Pre-Cast	199																					
	3.6 งานผนังเบา,ฝ้าเพดาน,กระจกอลูมิเนียม	183																					60
	3.7 งานผนังกระจก Cutain wall/LED	276																					
	3.8 งานทาสี	291																					50
4	งานระบบไฟฟ้า,ระบบสื่อสาร	337																					
5	งานระบบสุขาภิบาล,ระบบดับเพลิง	337																					40
6	งานติดตั้งลิฟท์โดยสาร	184																					
7	7.1 งานบริเวณรอบโครงการ (รั้ว,ประตู,ป้อมยาม,จัดสวน,ระบายน้ำ)	168																					30
	7.2 งานตกแต่งพื้นที่ส่วนกลาง LOBBY,โถงลิฟท์,สนง.นิติ	153																					
	งานเพิ่มเติม,งาน Unforeseen																						20
8	งานสาธารณูปโภค	215																					
	(ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์)																						10
9	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	184																					
																							0